

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SALAS DO ENSINO MÉDIO - CÂMPUS ARAQUARI

LDI: 21,70%

Área Construída: 2.687,83 m²

Local: Rodovia BR 280, KM 27, Araquari - SC

Resp. Técnico: Engenheiro Civil: Diorges Evandro Guessi CREA/SC 63.547-5

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO								
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
01	SERVIÇOS INICIAIS	87,00%	13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		70.584,86	10.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,00%	52,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		40.243,84	83.707,19	0,00	8.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	0,00%	2,70%	40,00%	7,50%	9,00%	9,00%	8,00%	7,00%	
		0,00	37.555,33	556.375,30	104.320,37	125.184,44	125.184,44	111.275,06	97.365,68	
04	PAREDES E DIVISÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,00%	20,00%	20,00%	14,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.595,18	37.993,11	37.993,11	26.595,18	
05	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	12,63%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,06	35.048,73	
06	PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,23	
07	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	COBERTURA E PROTEÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,93	25.367,71	25.367,71	
09	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	VIDROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,00%	19,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,62	23.270,41	
14	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	25,00%	35,00%	
		0,00	0,00	0,00	2.083,81	0,00	0,00	3.473,02	4.862,22	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	LIMPEZA GERAL	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	
		377,88	377,88	377,88	377,88	377,88	377,88	377,88	377,88	
TOTAL		2,81%	3,34%	14,05%	2,90%	3,84%	4,29%	5,05%	5,98%	
		111.206,58	132.187,57	556.753,18	114.830,82	152.157,50	169.897,36	189.962,46	237.016,04	

